



ОБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, тел. 094 609 416; факс 094/601 132
e-mail: kmet@vidin.bg

До
Г-н Светослав Славчев
Председател на
Общински съвет-Видин

Община Видин
Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2
тел. 094/609 402, 094/609 418

09.11.2024 г. № 2/24.03.75

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВЧЕВ,

Във връзка с Ваше писмо и постъпило Питане с №РД-01-10-69/17.03.2025г. от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, касаещо строителството на физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“ Ви уведомявам следното:

- След проведена процедура публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в гр. Видин, общ. Видин“ е определен изпълнител на строежа – ДЗЗД „Инвест 2023“. Съгласно Договор №АО-02-15-139/02.04.2024г., сключен между Община Видин и ДЗЗД „Инвест 2023“ срокът за изпълнение на обекта е 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни, както следва:
 - Срок за изготвяне на технически проект за обекта – 65 /шестдесет и пет/ календарни дни.
 - В срокът за изпълнение на обекта не се включват периодите за разглеждане и/или съгласуване инвестиционния проект, както и периоди за съгласувателни процедури и приемане на работата, съгласно действащото законодателство и Договора за изпълнение на обекта.
За обекта е издадено Разрешение за строеж № 79/09.10.2024г. от Главния архитект на Община Видин, заверено, че е влязло в сила на 24.10.2024г. от органа, който го е издал.
 - Срок за изпълнение на СМР – 300 /триста/ календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка /Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ и приключва със съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/.
- Протоколът за откриване на строителна площадка /Акт обр. 2/ е съставен и подписан по надлежния ред на 11.11.2024г. , т.е. срокът за изпълнение на СМР по Договор №АО-02-15-139/02.04.2024г. изтича на 09.09.2025г.

- Предвид неблагоприятните метеорологични условия през зимата /месеците януари-март/ и технологичните изисквания на предвидените СМР /бетонни работи/ за положителни дневни и нощни температури работата на обекта е със забавени темпове.
- Към момента в Община Видин се подготвя искане до Министерство на образованието и науката за осигуряване на допълнителни средства, тъй като при достигане на проектната кота за фундиране е установено, че откритата земна основа не отговаря на проектните параметри за плътност и деформируемост. Съобразно изискванията на Възложителя и предвид високите изисквания към обекта се е наложила фундирането да се извърши чрез заместващ пласт-трошен камък, което от своя страна е довело до оскъпяване на извършените СМР. Освен това, предвид завишените изисквания за пожарна безопасност се е повишило изискването и към вида и количеството на материалите, които ще вложат при изпълнението на сградата.

ЦВЕТАН ЦЕНКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН